

# **INFORMACJA**

## **dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

### **I. Obiekt**

**Budowa drogi gminnej w Porytem.**

### **II. Inwestor**

**Burmistrz Stawisk  
Plac Wolności 13/15  
18-520 Stawiski**

### **III. Adres budowy**

**Poryte  
działki nr: 283 i 191  
jednostka ewidencyjna: 200605\_5 Stawiski  
obręb ewidencyjny: 0022 Poryte**

### **IV. Projektant**

**Sterbud S.C.  
ul. I. Armii W.P. 21  
07-401 Ostrolęka**

## **1. Zakres robót**

Budowa drogi gminnej w Porytem (ul. Małopłocka), na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 648 do granicy gminy Stawiski.

Zakres robót obejmuje m.in. korytowanie, wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, zjazdów na posesje oraz dochodzące drogi gruntowe, a także ustawienie oznakowania pionowego.

## **2. Istniejące obiekty budowlane**

Sieci uzbrojenia terenu, w tym:

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna,
- sieć teletechniczna,
- sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,
- wodociąg.

## **3. Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- Istniejące sieci uzbrojenia terenu wymienione w pkt. 2

## **4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych**

- porażenie prądem elektrycznym, w szczególności spowodowane niedopuszczalnym zbliżeniem się pracownika lub urządzenia do linii energetycznej,
- upadek demontowanych bądź montowanych elementów,
- upadek dźwigu lub koparki,
- potrącenie łyżką koparki
- upadek do wykopu,
- upadek demontowanych bądź montowanych elementów,
- naruszenie istniejących instalacji,
- osunięcie istniejących fundamentów podczas prac ziemnych wykonywanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
- zalanie wykopów wodą gruntową lub opadową,
- osunięcie się gruntu w wykopie,
- uderzenie pojazdu.

Rozpoczynając prace budowlane należy mieć na uwadze fakt, iż będą one prowadzone w ciągu drogi publicznej. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zasad bhp i obowiązujących przepisów mających na celu ochronę nie tylko pracowników, ale również osób postronnych. Dotyczy to w szczególności: wygradzenia terenu budowy, odpowiedniej lokalizacji składowisk materiałów i wyrobów, sprawnej komunikacji pracowników i dostawy materiałów na budowę, urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników.

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników**

Instruktaż pracowników należy przeprowadzać przed rozpoczęciem każdego rodzaju robót oraz każdej zmiany roboczej.

## **6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych**

- Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, ogrodzić i oznakować.

- Wytyczyć i oznakować drogi dojazdowe.
- Wyznaczyć miejsca składowania elementów budowlanych i rozbiórkowych.
- Sposób bezpiecznego wykonywania robót ziemnych należy dostosować do rodzaju gruntu oraz stopnia jego nawodnienia.
- Sposób bezpiecznego wykonywania robót w sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu uzgodnić z właścicielem sieci.
- Wszyscy pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać:
  - -ważne badania lekarskie,
  - -ukończone szkolenie BHP,
  - -odpowiednią odzież i obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej.
- Załączenie i odłączenie źródeł energii elektrycznej może się odbywać na podstawie pisemnej decyzji osoby do tego upoważnionej.
- Maszyny i urządzenia mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i upoważnieniami.
- Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.
- Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej będącej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.
- Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi.
- Zgarnianie gruntu na pochyłościach lub stokach przy użyciu maszyn roboczych, w szczególności zgarniarek, wykonuje się zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji techniczno ruchowej tych maszyn.
- Pracownicy są zobowiązani do noszenia kasków ochronnych.
- Przejścia niebezpieczne należy oznakować.
- Należy opracować i wprowadzić system powiadamiania o wypadkach lub zagrożeniach i udzielania pomocy oraz wzywania pogotowia lekarskiego.
- Kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Należy komisyjnie sprawdzić zagospodarowanie placu budowy, a zwłaszcza :
  - ogrodzenie terenu,
  - doprowadzenie energii elektrycznej,
  - oświetlenie,
  - pomieszczenia sanitarne.
- W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Opracował: